



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Objeto:	Estação Renovar/Reforma das salas da Escola Municipal Estação Crescer - Nova Era/MG	BDI:	31,41%	21/08/2025
----------------	--	-------------	---------------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%			
		Financeiro	688,68	482,08	-	206,60			
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
		Financeiro	1.485,25	1.485,25	-	-			
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro	27.650,70	9.216,90	9.216,90	9.216,90			
2	REFORMA DO TELHADO	Físico %	100,00%	47,60%	26,20%	26,20%			
		Financeiro	44.982,95	21.413,24	11.784,85	11.784,85			
3	REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS	Físico %	100,00%	9,42%	81,05%	9,54%			
		Financeiro	37.583,98	3.539,34	30.460,70	3.583,95			
4	PINTURA	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
		Financeiro	11.659,03		5.829,51	5.829,51			
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			
		Financeiro	4.290,04		4.290,04				
6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Financeiro	24.783,41			24.783,41			
7	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
		Financeiro	381,28			381,28			
TOTAL		Físico %	100,00%	23,54%	40,12%	36,34%			
		Financeiro	153.505,32	36.136,80	61.582,00	55.786,51			

Observações: