



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Pavimentação de via em piso de concreto intertravado, tipo sextavado - Rua Ametista e Rua Calcedônia, bairro Colina - Nova Era/MG	BDI:	30,38%	18/04/2023
---------	--	-------------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	EVENTO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%		30,00%						
		Financeiro	2.994,32	2.096,02		898,30						
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	56,14%	21,93%	21,93%						
		Financeiro	8.972,16	5.036,14	1.968,01	1.968,01						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%						
		Financeiro	40.228,86	13.409,62	13.409,62	13.409,62						
4	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%						
		Financeiro	3.551,11	1.183,70	1.183,70	1.183,71						
5	DRENAGEM PLUVIAL RUA CALCEDÔNIA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%							
		Financeiro	77.341,65	38.670,83	38.670,83							
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	15,46%	42,27%	42,27%						
		Financeiro	407.968,98	63.063,81	172.452,59	172.452,59						
TOTAL		Físico %	100,00%	22,82%	42,08%	35,10%						
		Financeiro	541.057,08	123.460,12	227.684,75	189.912,23						