



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Pavimentação de via em bloco de concreto sextavado na rua Projetada 30 - bairro Pedra Furada - Nova Era/MG de repasse, Convênio SICONV Nº 923254/2021, Operação Nº 1081285-74	Contrato	BDI:	30,38%	19/09/2022
---------	--	----------	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	CANTEIRO DE OBRAS	Físico	100,00%	22,55%	11,06%	11,06%	11,06%	11,06%	11,07%	11,07%	11,07%				
		Financeiro	R\$ 17.452,99	R\$ 3.935,29	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10	R\$ 1.931,10			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	4,00%	9,00%	14,00%	20,00%	11,00%	15,00%	15,00%	12,00%				
		Financeiro	R\$ 69.319,92	R\$ 2.772,80	R\$ 6.238,79	R\$ 9.704,79	R\$ 13.863,98	R\$ 7.625,19	R\$ 10.397,99	R\$ 10.397,99	R\$ 8.318,39				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 20.347,20	R\$ 20.347,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	EXECUÇÃO DE SUBLEITO, BASE E SUB-BASE	Físico %	100,00%	22,63%	28,99%	17,50%	30,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 207.426,36	R\$ 46.939,38	R\$ 60.129,81	R\$ 36.292,38	R\$ 64.064,79				R\$ -				
5	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	2565,10%	0,00%	34,74%	10,67%	2490,00%	29,69%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	R\$ 265.867,02	R\$ -	R\$ 92.349,90	R\$ 28.354,80	R\$ 66.221,01	R\$ 78.941,31			R\$ -				
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	16,01%	17,74%	10,19%	23,46%	22,84%	9,76%				
		Financeiro	R\$ 1.057.223,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.252,88	R\$ 187.559,01	R\$ 107.697,20	R\$ 248.030,03	R\$ 241.502,75	R\$ 103.181,37				
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Financeiro	R\$ 9.161,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				R\$ -	R\$ 9.161,25			
TOTAL		Físico %	100,00%	4,49%	9,77%	14,91%	20,26%	11,91%	15,81%	15,41%	7,44%				
		Financeiro	1.646.797,98	73.994,67	160.649,60	245.535,95	333.639,89	196.194,80	260.359,12	253.831,84	122.592,11				