



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG	BDI:	31,41%	06/09/2022
---------	---	-------------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%				
		Financeiro	269,31	188,52	0,00	80,79				
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	1.609,37	1.609,37						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%				
		Financeiro	13.195,25	4.398,42	4.398,42	4.398,41				
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	19.834,84	19.834,84						
5	PISO	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
		Financeiro	1.143,23		1.143,23					
6	REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%				
		Financeiro	3.438,28		3.438,28					
7	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%	7,73%	92,27%	0,00%				
		Financeiro	3.098,51	239,54	2.858,97					
8	COBERTURA	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	5.114,96		2.557,48	2.557,48				
9	PINTURA	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	1.780,77		890,39	890,38				



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Construção de nova cozinha na Fazenda da Vargem em Nova Era/MG	BDI:	31,41%	06/09/2022
---------	---	-------------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	4.411,46		2.205,73	2.205,73				
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	1.172,02		586,01	586,01				
12	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Financeiro	4.960,69			4.960,69				
TOTAL		Físico %	100,00%	43,76%	30,12%	26,12%				
		Financeiro	60.028,69	26.270,69	18.078,51	15.679,49				