

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA/MG**

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

**OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA**

Objeto:	Conclusão de 10 casas populares na rua Olímpio Gomes da Silva, bairro da Estação, em Nova Era/MG									BDI:	31,41%	12/08/2022	
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO													
ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	82,49%	0,00%	17,51%							
		Financeiro	3.864,55	3.188,00		676,55							
2	REVESTIMENTO E ALVENARIA	Físico %	99,99%	52,02%	43,59%	4,38%							
		Financeiro	106.893,07	55.607,73	46.599,29	4.686,05							
3	COBERTURA	Físico %	100,00%	69,83%	30,17%	0,00%							
		Financeiro	71.826,44	50.158,76	21.667,68								
4	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%	8,69%	57,00%	34,31%							
		Financeiro	27.634,84	2.402,42	15.751,69	9.480,73							
5	LOUÇAS, CUBAS E METAIS	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%							
		Financeiro	22.074,30		22.074,30								
6	PINTURA	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
		Financeiro	20.368,25			20.368,25							
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%							
		Financeiro	14.857,09	7.428,55	7.428,55								
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%							
		Financeiro	15.308,66		7.654,33	7.654,33							
9	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
		Financeiro	63.736,67			63.736,67							
TOTAL		Físico %	100,00%	34,28%	34,96%	30,76%							
		Financeiro	346.563,87	118.785,46	121.175,84	106.602,58							