



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



ANEXO XII - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Recuperação de pavimento asfáltico em diversos logradouros do município de Nova Era/MG										BDI:	30,38%	10/05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO													
ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%					
		Financeiro	15.685,56	10.979,89	-	-	-	4.705,67					
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	33,52%	16,62%	16,62%	16,62%	16,62%					
		Financeiro	12.574,48	4.850,08	1.931,10	1.931,10	1.931,10	1.931,10					
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		Financeiro	50.361,05	10.072,21	10.072,21	10.072,21	10.072,21	10.072,21					
4	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		Financeiro	2.685,80	537,16	537,16	537,16	537,16	537,16					
5	RECAPEAMENTO ASFALTICO	Físico %	100,00%	15,00%	24,00%	23,00%	23,00%	15,00%					
		Financeiro	707.326,44	106.098,97	169.758,35	162.685,08	162.685,08	106.098,96					
6	AQUISIÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL	Físico %	100,00%	15,00%	24,00%	23,00%	23,00%	15,00%					
		Financeiro	66.409,57	9.961,44	15.938,30	15.274,20	15.274,20	9.961,43					
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
		Financeiro	24.665,26	-	-	-	-	24.665,26					
TOTAL		Físico %	100,00%	16,20%	22,53%	21,65%	21,65%	17,97%					
		Financeiro	879.708,16	142.499,75	198.237,12	190.499,75	190.499,75	157.971,79					