



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Pavi-S - Rua Itabira, bairro do Armazém - Nova Era/MG												BDI:	30,38%	02/05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO															
ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	-	-	-	30,00%							
		Financeiro	12.834,91	8.984,44	-	-	-	3.850,47							
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	99,99%	41,87%	14,53%	14,53%	14,53%	14,53%							
		Financeiro	10.389,99	4.349,87	1.510,03	1.510,03	1.510,03	1.510,03	1.510,03						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		Financeiro	52.582,81	10.516,56	10.516,56	10.516,56	10.516,56	10.516,56	10.516,57						
4	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO EM GERAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	61.533,03	30.766,51	30.766,52	-	-	-							
5	PREPARAÇÃO DA VIA PARA PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	20.774,98	10.387,49	10.387,49	-	-	-							
6	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	88.592,21	44.296,10	44.296,11	-	-	-							
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	-	-	33,33%	33,33%	33,34%							
		Financeiro	455.205,39	-	-	151.735,13	151.735,13	151.735,13							
8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	100,00%	-	-	-	-	100,00%							
		Financeiro	3.480,18	-	-	-	-	3.480,18							
9	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA	Físico %	100,00%	20,00%	80,00%	-	-	-							
		Financeiro	13.859,40	2.771,88	11.087,52	-	-	-							
10	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	100,00%	-	100,00%	-	-	-							
		Financeiro	579,12	-	579,12	-	-	-							
TOTAL		Físico %	100,00%	15,57%	15,16%	22,75%	22,75%	23,77%							
		Financeiro	719.832,02	112.072,85	109.143,35	163.761,72	163.761,72	171.092,38							