



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Delby Pires Muzzi e adequação de acessibilidade	BDI:	31,41%	14/08/2021
---------	--	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%				
		Financeiro	8.003,54	5.602,48	-	-	-	-	2.401,06				
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	1.445,01	1.445,01	-	-	-	-	-				
3	REFORMA DE TELHADO COLONIAL/NOVO TELHADO (COZINHA E BANHEIRO)	Físico %	99,44%	19,01%	62,15%	18,28%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	48.459,06	9.212,41	30.118,87	8.860,07	-	-	-				
4	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES EM GERAL	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	26.825,41	26.825,41	-	-	-	-	-				
5	PISO	Físico %	100,00%	1,95%	0,00%	98,05%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	76.270,68	1.485,13	-	74.785,55	-	-	-				
6	REVESTIMENTOS	Físico %	100,00%	50,06%	0,00%	0,00%	49,94%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	40.570,32	20.309,75	-	-	20.260,57	-	-				
7	ESQUADRIAS	Físico %	100,00%	0,00%	8,95%	0,00%	91,05%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	22.380,51	-	2.003,36	-	20.377,15	-	-				
8	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	100,00%	2,21%	4,19%	0,00%	0,00%	85,10%	8,50%				
		Financeiro	59.221,44	1.310,36	2.483,99	-	-	50.395,79	5.031,30				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Financeiro	12.020,81	-	-	-	-	-	12.020,81				



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Reforma e ampliação da Escola Municipal Delby Pires Muzzi e adequação de acessibilidade	BDI:	31,41%	14/08/2021
---------	---	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
10	PINTURA	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	51.235,86	-	-	-	-	25.617,93	25.617,92				
11	PONTOS DE INSTALAÇÕES	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	10.234,70	-	10.234,70	-	-	-	-				
12	CONSTRUÇÃO DE NOVA COZINHA	Físico %	100,00%	0,05%	43,73%	5,40%	49,99%	0,00%	0,83%				
		Financeiro	69.502,99	33,67	30.394,40	3.752,46	34.745,11	-	577,35				
13	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	100,00%	29,62%	70,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	103.107,23	30.536,39	72.570,84	-	-	-	-				
14	QUADRA POLIESPORTIVA	Físico %	100,00%	16,60%	0,00%	0,00%	0,00%	24,31%	59,09%				
		Financeiro	48.610,67	8.067,02	-	-	-	11.819,48	28.724,17				
15	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	98,56%	8,57%	0,00%	89,99%	0,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	12.976,91	1.111,73	-	11.678,52	-	-	-				
16	ACESSIBILIDADE	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		Financeiro	2.285,41	-	-	-	2.285,41	-	-				
17	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
		Financeiro	6.825,52	-	-	-	-	-	6.825,52				
TOTAL		Físico %	100,00%	17,66%	24,64%	16,51%	12,95%	14,64%	13,53%				
		Financeiro	599.976,07	105.939,36	147.806,16	99.076,60	77.668,24	87.833,20	81.198,13				