



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



ANEXO XII - OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Pavi-S - Rua Itabira, bairro do Armazém - Nova Era/MG	BDI:	30,38%	13/05/2021
---------	--	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	-	-	-	30,00%							
		Financeiro	7.182,24	5.027,57	-	-	-	2.154,67							
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	32,96%	16,76%	16,76%	16,76%	16,76%							
		Financeiro	8.849,53	2.916,85	1.483,17	1.483,17	1.483,17	1.483,17							
3	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO EM GERAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	16.353,43	8.176,71	8.176,72	-	-	-							
4	PREPARAÇÃO DA VIA PARA PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	13.420,94	6.710,47	6.710,47	-	-	-							
5	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	-	-	-							
		Financeiro	63.848,54	31.924,27	31.924,27	-	-	-							
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	99,99%	-	-	33,33%	33,33%	33,33%							
		Financeiro	411.244,35	-	-	137.081,45	137.081,45	137.081,45							
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico %	100,00%	-	-	-	-	100,00%							
		Financeiro	2.451,35	-	-	-	-	2.451,35							
8	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSARELA	Físico %	100,00%	30,00%	70,00%	-	-	-							
		Financeiro	10.861,23	3.258,37	7.602,86	-	-	-							
9	OUTROS SERVIÇOS	Físico %	100,00%	-	100,00%	-	-	-							
		Financeiro	472,42	-	472,42	-	-	-							
TOTAL		Físico %	100,00%	10,85%	10,54%	25,92%	25,92%	26,77%							
		Financeiro	534.684,03	58.014,24	56.369,91	138.564,62	138.564,62	143.170,64							